

Chauffage Martin SARL

Jean Martin
15 rue des Artisans
69003 Lyon
Tél : 06 12 34 56 78

ATTESTATION D'ENTRETIEN ANNUEL

Système thermodynamique (PAC, climatisation, chauffe-eau thermodynamique)
Arrêté du 24 juillet 2020 - Article R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du Code de l'environnement
Règlement (UE) 517/2014 (F-Gas) - Contrôle d'étanchéité - À conserver 2 ans minimum

PROFESSIONNEL

Entreprise : **Chauffage Martin SARL**
Technicien : **Jean Martin**
Adresse : **15 rue des Artisans
69003 Lyon**
SIRET : **123 456 789 00012**
N° RGE : **RGE-12345**
Tél : **06 12 34 56 78**
Qualifications : **Qualigaz, PG, Qualifelec**

CLIENT / COMMANDITAIRE

Nom : **Jacques Moreau**
Adresse : **78 rue Garibaldi
69003 Lyon**
Tél : **06 33 44 55 66**
Email : **j.moreau@gmail.com**

ÉQUIPEMENT ENTRETENU

Type :	Pompe à Chaleur	Puissance :	14 kW
Marque :	Daikin	Année :	2022
Modèle :	Altherma 3	Fluide frigorigène :	R32
N° série :	DK-2022-55555	Charge :	3,2 kg
		Équivalent CO ₂ :	2,16 t éq. CO₂
		Contrôle d'étanchéité :	Non requis à cette charge (moins de 5 t éq. CO₂)
Localisation :	Extérieur		

INTERVENTION

Date : **03 septembre 2026**
Réf. intervention : **interv-7**

CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET PERFORMANCES

24,5 bar Pression HP	9,8 bar Pression BP	6,5 K Surchauffe
4,2 K Sous-refroidissement	3,9 COP mesuré	5 K Delta T chauffage
230 V Tension statique	226 V Tension dynamique	20,5 °C T° intérieure
8 °C T° extérieure		

Test cycle réversible : **Conforme**
Appareil mesure : **Testo - 557s**

Cette attestation doit être conservée pendant 2 ans minimum et présentée sur demande.

Arrêté du 24 juillet 2020 - Règlement (UE) 517/2014 (F-Gas)

Chauffage Martin SARL | 06 12 34 56 78 | SIRET : 123 456 789 00012

1 / 2

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS (ANNEXE 4)

Conseils d'utilisation :

Laisser la régulation en mode automatique et éviter les arrêts prolongés en intersaison.

Améliorations possibles :

Un équilibrage des émetteurs améliorerait le delta T et le rendement saisonnier.

OBSERVATIONS

Entretien réalisé conformément à l'arrêté du 24 juillet 2020. Circuit frigorifique non ouvert, aucune fuite détectée.

RECOMMANDATIONS

Prochain entretien annuel à programmer dans 12 mois.

Le professionnel certifie avoir effectué
l'entretien conformément aux normes

Signature du technicien
Nom tapé et attestation

Le client reconnaît avoir reçu
cette attestation et les conseils

Jean Martin
Chauffage Martin SARL

Jean Martin
Signé le 03/09/2026

Jacques Moreau
Signé le 03/09/2026